

平成21年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成22年6月16日

整理番号		20-010102000-03		事業種別	工 事		事業態様	継続	
事務事業名				区分	コード	名 称			
白沢地区施設拡張事業 総合計画体系 前期基本計画 基本目標 5 安全・安心な環境のまちづくり 施策 2 安全・安心な水環境の形成 基本事業 1 安全な水道水の安定供給				会計		水道事業会計			
				款	4	資本的支出			
				項	1	建設改良費			
				目	2	改良費			
				細目					
				細々目					
				事務事業の 根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/>	有	水道法、地方公営企業法		
					<input type="checkbox"/>	無			
事業期間		<input type="checkbox"/> 単年度	<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し	期間限定複数年度		(年度 ~ 年度)			
事業概要 (事業のあらまし)		本宮地区と白沢地区との連絡管布設と、白沢地区の配水池新設並びに配水管整備を行い水道水の安定供給を行う。							
計画等での 位置付け		<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業			担当部課等	企業局		上下水道課	
		<input type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業			担当係	給水係		記入者 荒川貞伸	
		<input checked="" type="checkbox"/> 平成21年度重点事業			一次評価者 (課長等名)		鈴木 亨		

1 行動方針 (PLAN)

事業目的	対象 (誰を、何を)	白沢地区水道施設			
	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	白沢地区水道施設を拡張し、白沢地区市民へ水道水の安定供給を行う。		区分	指標名
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	年次計画に基づく工事発注 ①起工 ②入札事務 ③工事請負契約 ④現場監督業務 ⑤完成検査 ⑥請負代金支払	成果指標	→	整備率=事業費累計/総事業費(967,510千円)	%
		活動指標	→	事業費累計	千円

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度 (決算)		平成21年度 (決算)		平成22年度 (決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費	委託料		(千円) 3,150	委託料	(千円) 8,053		
	工事請負費		66,976	工事請負費	78,121		
	①事業費計		70,126	①事業費計	86,174	①事業費計	
	人件費	②人数 (年)	0.50	②人数 (年)	0.50	②人数 (年)	
		③平均人件費	8,608	③平均人件費	8,375	③平均人件費	
	④=②×③	4,304	④=②×③	4,188	④=②×③		
総事業費 ①+④		74,430		90,362			
財源内訳	国庫支出金		19,327	国庫支出金	24,163		
	県支出金			県支出金			
	使用料及び手数料			使用料及び手数料			
	地方債			地方債			
	その他			その他			
	一般財源		55,103	一般財源	66,199		

○事務事業の実績

区分	指標名	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成25年度
			(実績)	(実績)		(目標年度)
活動指標	事業費累計	千円	74,430	164,791	202,297	424,575

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度 (実績)	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	整備率=事業費累計/総事業費(967,510千円)	%	8.1	17.0	20.9	43.9

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目		区分	選択理由の説明	項目評価
目的妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか?	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	→ 白沢地区施設拡張は水道水の安定供給に寄与できる。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき(関与すべき)事業か?	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	→ 水道水の供給に支障をきたした場合は市民への影響は大きいため、きわめて公共性が高く市が行う必要がある。	<input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か?	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	→ 施設拡張は、工事請負と測量設計によって行なっており有効である。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は?	<input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	→ 計画通り進捗している。	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	→ 本宮地区と白沢地区が緊急連絡管により通水可能となり、効果を得ている。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	→ 一般競争入札や総合評価方式により適正に契約を行なっている。	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか?	<input type="checkbox"/> 馴染まない <input checked="" type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	→ 適正に使用料を負担していただいている。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み(課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み(方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	水道事業基本計画により整備を行う。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
21年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	水道事業基本計画により整備を行う。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
22年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	