

平成20年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成21年8月7日

整理番号	01-020101004-01	事業種別	工 事	事業態様	継続		
事務事業名	白沢総合支所建設事業			区分	コード		
総合計画体系	前期基本計画	基本目標	0	計画の前提	会計	1	一般
		施策	2	安定した自治体経営の確立	款	2	総務費
	基本事業	2	公正、効果的な行政運営の確立	項	1	総務管理費	
				目	10	支所及び出張所費	
	細目	4	白沢総合支所建設事業				
細々目	1	白沢総合支所建設事業					
枝番号							
事務事業の根拠法令等			<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (19 年度 ~ 22 年度)						
事業概要 (事業のあらまし)	白沢総合支所の老朽化により新庁舎を新築する。						
計画等での位置付け	<input type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業			担当部課等	白沢総合支所	地域振興課	
	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業			担当係	地域振興係	記入者 橋本 利男	
	<input checked="" type="checkbox"/> 平成20年度重点事業			一次評価者 (課長等名)	橋本 東		

1 行動方針 (PLAN)

対象 (誰を、何を)	白沢総合支所庁舎						
事業目的	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	庁舎を新築し、環境の整備を図る。白沢総合支所庁舎に来庁した市民が安心して分かりやすく、快適に利用でき、事務執行の効率化が図られる庁舎を整備する。			区分	指標名	単位
	手段 (事業の具体的な内容、手順等)	市庁舎の老朽化・狭隘に伴う不便さを解消するため、支所庁舎の整備を行うことにより市民の利便性及び事業執行の向上を図る。			成果指標	① 事業検討会における検討項目数	件
					② 白沢総合支所庁舎建設事業進捗率 (事業費ベース)	%	
				活動指標	① 事業検討会の開催	回	
					② 建設工事にかかる契約件数	件	

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度 (決算)		平成21年度 (決算)		平成22年度 (決算)	
		経費	金額 (千円)	経費	金額 (千円)	経費	金額 (千円)
直接事業費	12. 役務費		311				
	13. 委託料		10,710				
	15. 工事請負費		92,620				
	22. 補償補填及び賠償金		1,829				
	①事業費計		105,470	①事業費計		①事業費計	
人件費	②人数 (年)		1.00	②人数 (年)		②人数 (年)	
	③平均人件費		8,608	③平均人件費		③平均人件費	
	④=②×③		8,608	④=②×③		④=②×③	
	総事業費 ①+④		114,078				
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	使用料及び手数料						
	地方債						
	その他		105,470				
一般財源		8,608					

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
			① 事業検討会の開催	回	11	5
② 建設工事にかかる契約件数	件	8	8	4		

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	① 事業検討会における検討項目数	件	31	15	4	
	② 白沢総合支所庁舎建設事業進捗率(事業費ベース)	%	37	95	100	

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目		区分	選択理由の説明	項目評価
目的妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか?	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	→ 施策そのものである。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき(関与すべき)事業か?	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	→ 公共施設の整備である。	<input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か?	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	→ 事業検討会を開催し事業推進しており、実施方法は有効と思われる。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は?	<input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	→ それぞれ必要と思われる検討項目について協議を行っており、目標値の達成状況は順調と思われる。	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	→ 基金事業であるため、効率性を考慮し、実施している。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	→ 基金事業であるため、効率性を考慮し、実施している。	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか?	<input checked="" type="checkbox"/> 馴染まない <input type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	→ 公共施設の整備であるため、受益者負担は馴染まないと思われる。	<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み(課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み(方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	公共施設の整備であり、事業経費の効率性を考慮しながら、今後とも事業検討会等を開催し事業を進めていきたい。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
19年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
18年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	