

平成20年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成21年8月7日

整理番号	01-00000-0		事業種別	工 事		事業態様	継続	
事務事業名	災害対策施設整備事業（耐震性防火水槽設置工事）			区分	コード	名 称		
総合計画体系	前期基本計画	基本目標	5	安全・安心な環境のまちづくり	会計	1	一般会計	
		施 策	4	消防・防災体制の充実	款	9	消防費	
					項	1	消防費	
		基本事業	2	災害対策の推進	目	4	災害対策費	
					細目	4	都市災害対策施設整備事業	
細々目	1	都市災害対策施設整備事業		枝番号				
事務事業の根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 有	消防組織法		<input type="checkbox"/> 無				
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度	<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し	<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度	( 年度 ~ 年度 )				
事業概要 (事業のあらまし)	耐震性防火水槽の設置（本宮字馬場地内、高木字辻地内）							
計画等での位置付け	<input type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業	担当部課等		生活福祉部		生活安全課		
	<input type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業	担当係		消防防災係		記入者 菅野安彦		
	<input checked="" type="checkbox"/> 平成20年度重点事業	一次評価者（課長等名）		安田 章				

1 行動方針 (PLAN)

事業目的	対象（誰を、何を）	耐震性防火水槽		区分	指標名		単位
意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	・消防水利充足率の向上。 ・消防水利の確保、適正施工。	⇒	成果指標	①	防火水槽の数（全体）		箇所
				②	消防水利充足率		%
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	発注→施工→工事竣工→施設活用		⇒	区分	指標名		単位
		⇒	活動指標	①	防火水槽の設置数		箇所
				②			

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度（決算）		平成21年度（決算）		平成22年度（決算）	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費			(千円)		(千円)		(千円)
	工事請負費		12,075				
	①事業費計		12,075	①事業費計		①事業費計	
	人件費	②人数（年）	0.05	②人数（年）		②人数（年）	
	③平均人件費	8,608	③平均人件費		③平均人件費		
	④=②×③	430	④=②×③		④=②×③		
総事業費 ①+④		12,505					
財源内訳	国庫支出金		5,257				
	県支出金						
	使用料及び手数料						
	地方債						
	その他 一般財源		7,248				

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成25年度
			(実績)			(目標年度)
活動指標	① 防火水槽の設置数	箇所	1	0	1	5
	②					

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	① 防火水槽の数(全体)	箇所	260	260	261	264
	② 消防水利充足率	%	79	79	79	80

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目	区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき(関与すべき)事業か？	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	<input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か？	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は？	<input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか？	<input type="checkbox"/> 馴染まない <input checked="" type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み(課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み(方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	財政事情を考慮し、消防力の整備指針に従い事業を進める。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
19年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
18年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	