

(様式2)

本宮市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点 ⇒公表対象外  
(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考				
6	(5)	—	40	—	1	—	農山村地域復興基金総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)本宮地区	本宮地区	市	本宮市	直接	完了	単年度	219,779	29	R1	29	90,790		90,663	127	29年8月ため池放射性物質対策詳細調査業務委託発注。 30年1月ため池放射性物質対策測量設計業務委託発注。				
																	30	105,720		102,566	3,154	29年8月ため池放射性物質対策詳細調査業務委託発注。 30年1月ため池放射性物質対策測量設計業務委託発注。				
																	R1	23,269		22,056	1,213	30年 ため池放射性物質対策詳細調査業務委託発注。 ため池放射性物質対策測量設計業務委託発注。				
																	累計		219,779	0	215,285	4,494				
7	(5)	—	40	—	2	—	農山村地域復興基金総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)本宮地区(基金型)	本宮地区	市	本宮市	直接	完了	基金	3,336,634	30	R2	30	1,137,496		357,948	779,548	30年 ため池放射性物質対策工業業務委託発注。(10池) ため池放射性物質対策工現場監理業務業務委託発注。				
																	R1	868,749		636,526	232,223	R1年 ため池放射性物質対策工業業務委託発注。(12池) ため池放射性物質対策工現場監理業務委託発注。				
																	R2	496,230		915,975	-419,745	R2年 ため池放射性物質対策工業業務委託発注。(16池) ため池放射性物質対策工現場監理業務委託発注。				
																	R3	0		0	0		残額は令和3年度に返還済み。			
																	累計		2,502,475	0	1,910,449	592,026				
(注)	—	—	—	—	—											～	R6				0					
																	累計		0	0	0	0				
																	25	0	0	0	0	0				
																	26	0	0	0	0	0				
																	27	0	0	0	0	0				
																	28	0	0	0	0	0				
																	29	0	0	0	0	0				
																	30	0	0	0	0	0				
																	R1	0	0	0	0	0				
																	R2	0	0	0	0	0				
																	R3	0	0	0	0	0				
																	R4	0	0	0	0	0				
																	R5	0	0	0	0	0				
																	R6	0	0	0	0	0				
																	県交付分 計		0	0		0				
																	うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0		
																			26	0	0	0	0	0		
																			27	0	0	0	0	0		
																			28	0	0	0	0	0		
																			29	90,790	0	90,663	127			
																			30	1,243,216	0	460,514	782,702			
																			R1	892,018	0	658,582	233,436			
																			R2	496,230	0	915,975	-419,745			
																			R3	0	0	0	0			
																			R4	0	0	0	0			
																	市町村交付分 計		2,722,254	0	2,125,734	596,520				
																	県・市町村交付分 合計		2,722,254	0	2,125,734	596,520				

(注)

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。